

平成29年度～令和6年度 社会福祉法人阪神福祉事業団 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

|                              |                                                    |                          |                           |                         |                         |                           |            |                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|----------------------|
| 法人名                          | 社会福祉法人阪神福祉事業団                                      |                          |                           | 法人番号                    |                         | 1 1 4 0 0 0 5 0 1 5 8 3 8 |            |                      |
| 法人代表者氏名                      | 理事長 友保 雅博（理事長変更による届出事項。以下の赤字は全て、事業年度の変更等による承認申請事項） |                          |                           |                         |                         |                           |            |                      |
| 法人の主たる所在地                    | 西宮市山口町下山口 1 6 5 0 番地 2 6                           |                          |                           |                         |                         |                           |            |                      |
| 連絡先                          | 0 7 8 - 9 0 3 - 1 6 6 1                            |                          |                           |                         |                         |                           |            |                      |
| 地域住民その他の関係者への意見聴取年月日         |                                                    |                          |                           |                         |                         |                           |            |                      |
| 公認会計士、税理士等の意見聴取年月日           | 令和 3 年 1 0 月 2 6 日                                 |                          |                           |                         |                         |                           |            |                      |
| 評議員会の承認年月日                   | 令和 3 年 1 2 月 8 日                                   |                          |                           |                         |                         |                           |            |                      |
| 会計年度別の社会福祉充実残額の推移<br>（単位：千円） | 残額総額<br>（平成 2 8 年度末現在）                             | 1 か年度目<br>（平成 2 9 年度末現在） | 2 か年度目<br>（平成 3 0 年 度末現在） | 3 か年度目<br>（令和元年 度末現在）   | 4 か年度目<br>（令和 2 年 度末現在） | 5 か年度目<br>（令和 3 年 度末現在）   | 合計         | 社会福祉<br>充実事業<br>未充当額 |
|                              | 1,282,590                                          | 1,282,590                | 2,260,730                 | 1,649,720               | 1,650,420               | 1,310,440                 |            |                      |
|                              |                                                    | 0                        | △624,266                  | △679,621                | △394,706                | △339,980                  |            |                      |
|                              |                                                    | 6 か年度目<br>（令和 4 年 度末現在）  | 7 か年度目<br>（令和 5 年 度末現在）   | 8 か年度目<br>（令和 6 年 度末現在） | 9 か年度目<br>（令和 7 年 度末現在） | 10 か年度目<br>（令和 8 年 度末現在）  | 合計         | 社会福祉<br>充実事業<br>未充当額 |
|                              |                                                    | 680,440                  | 301,140                   | 0                       |                         |                           |            | 0                    |
| うち社会福祉充実事業費（単位：千円）           |                                                    | △630,000                 | △379,300                  | △301,140                |                         |                           | △3,349,013 |                      |
| 本計画の対象期間                     | 平成 2 9 年 9 月 1 日～令和 7 年 3 月 3 1 日                  |                          |                           |                         |                         |                           |            |                      |

## 2. 事業計画

| 実施時期               | 事業名               | 事業種別      | 既存・新規の別 | 事業概要                                                                                                                                                                        | 施設整備の有無 | 事業費             |
|--------------------|-------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 1 か年度目<br>(H29 年度) | ななくさ育成園移転改築整備事業   | 障害者支援施設   | 既存      | 本事業は、平成29年度社会福祉施設等施設整備補助事業として計画を進めていたが、国の協議において、当初予算では不採択となり、次回の平成29年度補正予算で採択されたため、整備工事開始時期が約1年延期となる。                                                                       | 有       | 0<br>千円         |
|                    | 小計                |           |         |                                                                                                                                                                             |         | 0<br>千円         |
| 2 か年度目<br>(H30 年度) | ななくさ育成園移転改築整備事業   | 障害者支援施設   | 既存      | 本事業は、昭和45年4月に開設され、建築後48年（児童施設転用部分53年）が経過した障害者支援施設ななくさ育成園の老朽化に伴う改築を目的としたものであり、利用者の安全の確保、生活環境の改善を図る観点から早急な改築が必要となっている。この事業は、平成29年度補正予算で社会福祉施設等施設整備費国庫補助金が採択され、平成30年6月中旬に着工した。 | 有       | 624,266<br>千円   |
|                    | 小計                |           |         |                                                                                                                                                                             |         | 624,266<br>千円   |
| 3 か年度目<br>(R1 年度)  | ななくさ育成園移転改築整備事業   | 障害者支援施設   | 既存      | 本事業は、2年間の改築計画で令和元年9月中旬頃に完成予定である。令和元年10月中旬頃に利用者等の引越しを行い、その後、旧育成園建物の解体撤去を予定している。                                                                                              | 有       | 1,603,209<br>千円 |
|                    | ななくさ白寿荘いぶき大規模改修事業 | 特別養護老人ホーム | 既存      | 本事業は、建築後31年が経過し空調設備、建物等が老朽化したななくさ白寿荘いぶき棟の大規模改修を行い、利用者の生活環境の改善を図ることを目的としたもので、改修の内容等を定め設計委託を行うものである。（設計期間は約11カ月）                                                              | 有       | 17,712<br>千円    |
|                    | ななくさ厚生院移転改築整備事業   | 救護施設      | 既存      | 昭和43年3月に開設され、建築後51年が経過する中で、老朽化が著しい救護施設ななくさ厚生院を宝塚市東洋町のななくさ育成園隣に移転改築し、利用者の安心安全を確保することを目的とするもので                                                                                | 有       | 13,200<br>千円    |

|                 |                   |           |    |                                                                                                               |   |                 |
|-----------------|-------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
|                 |                   |           |    | ある。当該年度は、ななくさ厚生院移転改築整備基本構想に基づき、12カ月間の基本・実施設計期間を設け、設計委託を行う。                                                    |   |                 |
|                 | 小計                |           |    |                                                                                                               |   | 1,634,121<br>千円 |
| 4か年度目<br>(R2年度) | ななくさ育成園移転改築整備事業   | 障害者支援施設   | 既存 | 令和2年10月の完成予定で、旧育成園建物の解体撤去工事を実施する。                                                                             | 有 | 141,357<br>千円   |
|                 | ななくさ白寿荘いぶき大規模改修事業 | 特別養護老人ホーム | 既存 | 令和3年2月に工事着手する計画で入札を実施し、大規模改修工事を行う。                                                                            | 有 | 222,549<br>千円   |
|                 | ななくさ厚生院移転改築整備事業   | 救護施設      | 既存 | 前年度に引き続き、ななくさ厚生院移転改築整備基本構想に基づき、基本・実施設計を行う。                                                                    | 有 | 30,800<br>千円    |
|                 | 小計                |           |    |                                                                                                               |   | 394,706<br>千円   |
| 5か年度目<br>(R3年度) | ななくさ白寿荘いぶき大規模改修事業 | 特別養護老人ホーム | 既存 | 前年度に引き続き、令和4年3月末の工事完了予定で大規模改修工事を進めている。                                                                        | 有 | 339,980<br>千円   |
|                 | 小計                |           |    |                                                                                                               |   | 339,980<br>千円   |
| 6か年度目<br>(R4年度) | ななくさ厚生院移転改築整備事業   | 救護施設      | 既存 | 令和4年度の国の当初予算での社会福祉施設等施設整備費補助金の内示を受け、入札を実施し、移転改築工事を進めていく。                                                      | 有 | 630,000<br>千円   |
|                 | 小計                |           |    |                                                                                                               |   | 630,000<br>千円   |
| 7か年度目<br>(R5年度) | ななくさ厚生院移転改築整備事業   | 救護施設      | 既存 | 移転改築工事の工期は、12カ月間を予定していることから、令和5年11月末頃を目途に工事を実施する。                                                             | 有 | 1,080,800<br>千円 |
|                 | ななくさ新生園大規模改修事業    | 障害者支援施設   | 既存 | 本事業は、建築後28年が経過し空調設備、建物等が老朽化したななくさ新生園の大規模改修を行い、利用者の生活環境の改善を図ることを目的としたもので、改修の内容等を定め設計委託を行うものである。<br>(設計期間は約7カ月) | 有 | 28,500<br>千円    |
|                 | 小計                |           |    |                                                                                                               |   | 1,109,300<br>千円 |

|                       |                        |             |    |                                                      |   |                 |
|-----------------------|------------------------|-------------|----|------------------------------------------------------|---|-----------------|
| 8 か年<br>度目<br>(R6 年度) | ななくさ新生<br>園大規模改修<br>事業 | 障害者支<br>援施設 | 既存 | 令和6年6月頃に工事着手する計画で入<br>札を実施し、大規模改修工事を行う。(工<br>期は10カ月) | 有 | 533,100<br>千円   |
| 小計                    |                        |             |    |                                                      |   | 533,100<br>千円   |
| 合計                    |                        |             |    |                                                      |   | 5,265,473<br>千円 |

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。

### 3. 社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

| 検討順                       | 検討結果                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 社会福祉事業及び公益事業<br>(小規模事業) | 建物及び設備の老朽化に加えて、旧耐震の建物であること、また、現在地は土砂災害警戒区域に指定されていることから、利用者の安全、生活環境の改善を図るため、地区外への移転改築が喫緊の課題となっているため、育成園・厚生院の移転改築整備事業を最優先に進めていく必要がある。また、白寿荘いぶき大規模改修、新生園大規模改修についても、空調機の老朽化が進んでいるため、平行して早期に実施していく必要がある。 |
| ② 地域公益事業                  | ①の取組を実施する結果、残額が生じないため、実施しない。                                                                                                                                                                        |
| ③ ①及び②以外の公益事業             | ①の取組を実施する結果、残額が生じないため、実施しない。                                                                                                                                                                        |

### 4. 資金計画

| 事業名                         | 事業費内訳                    | 1 か年度目<br>(H29 年<br>度) | 2 か年度目<br>(H30 年<br>度) | 3 か年度目<br>(R1 年度) | 4 か年度目<br>(R2 年度) | 5 か年度目<br>(R3 年度) | 6 か年度目<br>(R4 年度) | 合計              |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| ななくさ<br>育成園移<br>転改築整<br>備事業 | 計画の実施期<br>間における事<br>業費合計 |                        | 624,266<br>千円          | 1,603,209<br>千円   | 141,357<br>千円     |                   |                   | 2,368,832<br>千円 |
|                             | 財源構成<br>社会福祉<br>充実残額     |                        | 624,266<br>千円          | 648,709<br>千円     | 141,357<br>千円     |                   |                   | 1,414,332<br>千円 |
|                             | 補助金                      |                        |                        | 202,500<br>千円     |                   |                   |                   | 202,500<br>千円   |
|                             | 借入金                      |                        |                        | 752,000<br>千円     |                   |                   |                   | 752,000<br>千円   |
|                             | 事業収益                     |                        |                        |                   |                   |                   |                   |                 |
|                             | その他                      |                        |                        |                   |                   |                   |                   |                 |

| 事業名                               | 事業費内訳                    | 1 か年度目<br>(H29 年<br>度) | 2 か年度目<br>(H30 年<br>度) | 3 か年度目<br>(R 1 年度) | 4 か年度目<br>(R2 年度) | 5 か年度目<br>(R3 年度) | 6 か年度目<br>(R4 年度) | 合計            |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| ななくさ<br>白寿荘い<br>ぶき大規<br>模改修事<br>業 | 計画の実施期<br>間における事<br>業費合計 |                        |                        | 17,712<br>千円       | 222,549<br>千円     | 339,980<br>千円     |                   | 580,241<br>千円 |
|                                   | 財源<br>構成                 | 社会福祉<br>充実残額           |                        | 17,712<br>千円       | 222,549<br>千円     | 339,980<br>千円     |                   | 580,241<br>千円 |
|                                   |                          | 補助金                    |                        |                    |                   |                   |                   |               |
|                                   |                          | 借入金                    |                        |                    |                   |                   |                   |               |
|                                   |                          | 事業収益                   |                        |                    |                   |                   |                   |               |
|                                   |                          | その他                    |                        |                    |                   |                   |                   |               |

| 事業名                         | 事業費内訳                    | 1 か年度目<br>(H29 年<br>度) | 2 か年度目<br>(H30 年<br>度) | 3 か年度目<br>(R 1 年度) | 4 か年度目<br>(R2 年度) | 5 か年度目<br>(R3 年度) | 6 か年度目<br>(R4 年度) | 小計              |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| ななくさ<br>厚生院移<br>転改築整<br>備事業 | 計画の実施期<br>間における事<br>業費合計 |                        |                        | 13,200<br>千円       | 30,800<br>千円      |                   | 630,000<br>千円     | 674,000<br>千円   |
|                             | 財源<br>構成                 | 社会福祉<br>充実残額           |                        | 13,200<br>千円       | 30,800<br>千円      |                   | 630,000<br>千円     | 674,000<br>千円   |
|                             |                          | 補助金                    |                        |                    |                   |                   |                   |                 |
|                             |                          | 借入金                    |                        |                    |                   |                   |                   |                 |
|                             |                          | 事業収益                   |                        |                    |                   |                   |                   |                 |
|                             |                          | その他                    |                        |                    |                   |                   |                   |                 |
|                             | 事業費内訳                    | 7 か年度目<br>(R5 年度)      |                        |                    |                   |                   |                   | 合計              |
|                             | 計画の実施期<br>間における事<br>業費合計 | 1,080,800<br>千円        |                        |                    |                   |                   |                   | 1,754,800<br>千円 |
|                             | 財源<br>構成                 | 社会福祉<br>充実残額           | 350,800<br>千円          |                    |                   |                   |                   | 1,024,800<br>千円 |
|                             |                          | 補助金                    | 200,000<br>千円          |                    |                   |                   |                   | 200,000<br>千円   |
|                             |                          | 借入金                    | 530,000<br>千円          |                    |                   |                   |                   | 530,000<br>千円   |
|                             |                          | 事業収益                   |                        |                    |                   |                   |                   |                 |
|                             |                          | その他                    |                        |                    |                   |                   |                   |                 |

| 事業名                        | 事業費内訳                    | 1 か年度目<br>(H29 年<br>度) | 2 か年度目<br>(H30 年<br>度) | 3 か年度目<br>(R 1 年度) | 4 か年度目<br>(R2 年度) | 5 か年度目<br>(R3 年度) | 6 か年度目<br>(R4 年度) | 小計            |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| ななくさ<br>新生園大<br>規模改修<br>事業 | 計画の実施期<br>間における事<br>業費合計 |                        |                        |                    |                   |                   |                   |               |
|                            | 財源<br>構成                 | 社会福祉<br>充実残額           |                        |                    |                   |                   |                   |               |
|                            |                          | 補助金                    |                        |                    |                   |                   |                   |               |
|                            |                          | 借入金                    |                        |                    |                   |                   |                   |               |
|                            |                          | 事業収益                   |                        |                    |                   |                   |                   |               |
|                            |                          | その他                    |                        |                    |                   |                   |                   |               |
|                            | 事業費内訳                    | 7 か年度目<br>(R5 年度)      | 8 か年度目<br>(R6 年度)      |                    |                   |                   |                   | 合計            |
|                            | 計画の実施期<br>間における事<br>業費合計 | 28,500<br>千円           | 533,100<br>千円          |                    |                   |                   |                   | 561,600<br>千円 |
|                            | 財源<br>構成                 | 社会福祉<br>充実残額           | 28,500<br>千円           | 301,140<br>千円      |                   |                   |                   | 329,640<br>千円 |
|                            |                          | 補助金                    |                        |                    |                   |                   |                   |               |
|                            |                          | 借入金                    |                        |                    |                   |                   |                   |               |
|                            |                          | 事業収益                   |                        | 231,960<br>千円      |                   |                   |                   | 231,960<br>千円 |
|                            |                          | その他                    |                        |                    |                   |                   |                   |               |

## 5. 事業の詳細

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業名         | ななくさ育成園移転改築整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |
| 主な対象者       | 知的障がい者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |
| 想定される対象者数   | 施設入所支援 125名 生活介護 135名 短期入所 5名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |
| 事業の実施地域     | 宝塚市東洋町3番15号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |
| 事業の実施時期     | 平成29年9月1日～令和2年10月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |
| 事業内容        | <p>障害者支援施設ななくさ育成園については、昭和45年4月に開設され、建築後48年（児童施設転用部分53年）経過し、建物、設備、内装等の老朽化に加えて、当時の設備基準による狭隘な生活空間や旧耐震構造であることなど早急な生活環境の改善が求められている。</p> <p>以上から理事会等でななくさ育成園の改築について協議・検討を行ってきたが、西宮市山口町の現在地は、敷地全体が平成19年9月に兵庫県から土砂災害警戒区域に指定されていることなど利用者の安全確保に懸念があるとともに、そういった敷地条件では、整備補助金の協議も困難であること、さらに市街化調整区域に該当し開発事業としても種々の困難があることなどから、移転改築の方針が決定され、移転候補地を選定する中で、宝塚市東洋町のNTN（株）宝塚製作所跡地の10,000.05㎡を宝塚市から取得することとなり、平成29年3月29日に所有権移転が完了した。平成28年度中にななくさ育成園移転改築整備工事に係る実施設計が完了し、補助金協議書を兵庫県に提出したが、平成29年度当初予算での補助から補正予算での採択となったため、約1年延期し、平成30年6月から工事に着手する。</p> |                                                                                                            |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目<br>(H29年度)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 平成29年度当初予算での社会福祉施設等施設整備費国庫補助内示を受けて整備する予定としていたが不採択となり整備工事も延期となった。しかし、同年度の補正予算で内示を受けたため、約1年遅れの計画で進めていくこととなる。 |
|             | 2か年度目<br>(H30年度)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 平成30年3月に平成29年度補正予算の国庫補助内示を受けて、工事入札を行い、平成30年6月下旬から工事に着手する。                                                  |
|             | 3か年度目<br>(R1年度)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 令和元年9月中旬頃の工事完了予定で進めていき、備品搬入や引越し作業を含め、令和元年10月末までに開設を予定している。その後、旧ななくさ育成園建物の解体撤去工事の入札を行い、撤去工事を施工していく。         |
|             | 4か年度目<br>(R2年度)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 令和2年10月末日までの完了予定で旧ななくさ育成園建物の解体撤去工事を行う。                                                                     |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                      | 5 か年度目<br>(R3 年度)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
|                      | 6 か年度目<br>(R4 年度)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
|                      | 7 か年度目<br>(R5 年度)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
|                      | 8 か年度目<br>(R6 年度)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| 事業費積算<br>(概算)        | 建築費 2, 0 3 2, 4 5 2 千円<br>解体撤去費 1 2 9, 4 7 0 千円<br>初度備品費 1 0 4, 4 4 8 千円<br>現場監理 3 4, 9 9 2 千円<br>都市基盤整備工事負担金 6 7, 4 7 0 千円                                                                                                                                                                                         |                                           |
|                      | 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,368,832 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 1,414,332 千円) |
| 地域協議会等の意見と<br>その反映状況 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| 事業名                  | ななくさ白寿荘いぶき大規模改修事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| 主な対象者                | 高齢者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| 想定される対象者数            | 特別養護老人ホーム 1 0 5 名 短期入所 5 名                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| 事業の実施地域              | 西宮市山口町下山口 1 6 5 0 番地 2 6                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| 事業の実施時期              | 令和元年 9 月 1 日～令和 4 年 3 月 3 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
| 事業内容                 | <p>ななくさ白寿荘いぶき棟（認知症専用棟）は、建築後 3 1 年が経過し、新耐震設計であるものの、建物全体の老朽化に加え、全館集中型の空調設備が老朽化し故障等も頻発していることから、早急な更新が必要となっている。また、利用者の状況についても、建設当時は、自立歩行が可能な認知症高齢者が中心であったが、現在は車椅子利用者、寝たきり利用者が約 8 割となり、現行の居室設備（トイレ）もほとんど利用できない状況となっている。一方、フロアにある共用トイレは狭く車椅子利用者にとって使いにくく、排泄介助等も支障を来していることから、こうした利用者の状況変化への対応と老朽化対策として、居室や設備等全体の改修を行う。</p> |                                           |
| 事業の実施スケジュール          | 1 か年度目<br>(H29 年度)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
|                      | 2 か年度目<br>(H30 年度)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |

|                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 3 か年度目<br>(R 1 年度)  | ななくさ白寿荘大規模改修工事基本計画及び仕様書に基づき、実施設計業者の選定を行い、設計に着手する。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | 4 か年度目<br>(R 2 年度)  | 前年度に作成した設計図書に基づき、年度当初に工事入札を予定していたが、全国的また兵庫県を含む関西圏において、新型コロナウイルスが感染拡大の一途を辿り、爆発的感染も危惧されている中で収束の目途も立たない状況であった。本工事は、特別養護老人ホームの高齢のご利用者の生活エリアの改修となり、生活の場へ下請け業者等が多数出入りすることは感染リスクを完全に排除することが出来ないこと、また工事中に一たび感染が起こると施設全体に蔓延し、集団感染となる可能性が高いため、今日の感染拡大の状況を踏まえ、ご利用者の健康を第一に考えて約9か月程度当該改修工事を延期し、令和3年2月に工事着手する計画で工事入札を行い、施工を進めていく。 |
|                      | 5 か年度目<br>(R 3 年度)  | 利用者が生活する中での大規模改修となるため、14ヶ月の工期を見込んでいる。令和4年3月末の工事完了予定で工事を進めていく。                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | 6 か年度目<br>(R 4 年度)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | 7 か年度目<br>(R 5 年度)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | 8 か年度目<br>(R 6 年度)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 事業費積算<br>(概算)        | 建築費                 | 546,700千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | 現場監理                | 13,860千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | 設計委託費               | 19,681千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | 合計                  | 580,241 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 580,241 千円)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 地域協議会等の意見と<br>その反映状況 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 事業名                  | ななくさ厚生院移転改築整備事業     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 主な対象者                | 生活保護受給者             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 想定される対象者数            | 入所 100名 緊急一時 7名     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 事業の実施地域              | 宝塚市東洋町3番15号         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 事業の実施時期              | 令和2年1月1日～令和5年11月30日 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業内容                 | <p>救護施設がなくさ厚生院については、昭和43年3月に開設され、建築後50年以上経過し、建物、設備、内装等の老朽化に加えて、当時の設備基準による狭隘な生活空間や旧耐震構造であることなど早急な生活環境の改善が求められている。また、西宮市山口町の現在地は、土砂災害計画区域に指定され、育成園と同様に山際に位置し、利用者の安全確保に懸念があることから、宝塚市東洋町に移転する育成園に隣接して移転改築できるよう土地を確保している。</p> |                                                                                                   |
| 事業の実施スケジュール          | 1 か年度目<br>(H29 年度)                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |
|                      | 2 か年度目<br>(H30 年度)                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |
|                      | 3 か年度目<br>(R1 年度)                                                                                                                                                                                                        | <p>なくさ厚生院施設整備基本計画及び仕様に基づき、基本・実施設計の委託業者を選定し、設計に着手する。</p>                                           |
|                      | 4 か年度目<br>(R2 年度)                                                                                                                                                                                                        | <p>なくさ厚生院施設整備基本計画及び仕様書に基づき、令和3年3月完了の予定で基本・実施設計を進めていく。</p>                                         |
|                      | 5 か年度目<br>(R3 年度)                                                                                                                                                                                                        | <p>なくさ白寿荘いぶき大規模改修工事が新型コロナウイルスの影響で約1年程度遅れの計画で進めていくことになったため、なくさ厚生院施設整備工事の実施年度も約1年程度遅れの計画で進めていく。</p> |
|                      | 6 か年度目<br>(R4 年度)                                                                                                                                                                                                        | <p>令和4年度の当初予算での社会福祉施設等施設整備費国庫補助内示を受けて、工事入札を行い、着手していく。</p>                                         |
|                      | 7 か年度目<br>(R5 年度)                                                                                                                                                                                                        | <p>工期を約13カ月間としているため、11月末頃の完成を目途に引き続き工事を進めていく。</p>                                                 |
|                      | 8 か年度目<br>(R6 年度)                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |
| 事業費積算<br>(概算)        | 建築費 1,575,200千円<br>初度備品費 97,500千円<br>現場監理 38,100千円<br>基本・実施設計 44,000千円                                                                                                                                                   |                                                                                                   |
|                      | 合計                                                                                                                                                                                                                       | 1,754,800千円<br>(うち社会福祉充実残額充当額 1,024,800 千円)                                                       |
| 地域協議会等の意見と<br>その反映状況 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |

|                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 事業名                  | ななくさ新生園大規模改修事業                                                                                                                                                                            |                                                                   |
| 主な対象者                | 知的障がい者                                                                                                                                                                                    |                                                                   |
| 想定される対象者数            | 入所 50名 短期入所 6名                                                                                                                                                                            |                                                                   |
| 事業の実施地域              | 西宮市山口町下山口1650番地35                                                                                                                                                                         |                                                                   |
| 事業の実施時期              | 令和5年4月1日～令和7年3月31日                                                                                                                                                                        |                                                                   |
| 事業内容                 | <p>ななくさ新生園は、建築後28年が経過し、新耐震設計であるものの、建物全体の老朽化に加え、全館集中型の空調設備が老朽化し故障等も頻発していることから早急な更新が必要となっている。また、利用者の状況についても、障害の重度化・高齢化が進み、介護を必要とする方が増加している。こうした利用者の状況変化への対応と建物の老朽化対策として、居室や設備等全体の改修を行う。</p> |                                                                   |
| 事業の実施スケジュール          | 1か年度目<br>(H29年度)                                                                                                                                                                          |                                                                   |
|                      | 2か年度目<br>(H30年度)                                                                                                                                                                          |                                                                   |
|                      | 3か年度目<br>(R1年度)                                                                                                                                                                           |                                                                   |
|                      | 4か年度目<br>(R2年度)                                                                                                                                                                           |                                                                   |
|                      | 5か年度目<br>(R3年度)                                                                                                                                                                           |                                                                   |
|                      | 6か年度目<br>(R4年度)                                                                                                                                                                           |                                                                   |
|                      | 7か年度目<br>(R5年度)                                                                                                                                                                           | ななくさ新生園大規模改修工事基本計画及び仕様書に基づき、基本・実施設計の委託業者を選定し、設計に着手する。             |
|                      | 8か年度目<br>(R6年度)                                                                                                                                                                           | 前年度に作成した設計図書に基づき、令和6年6月に工事着手する計画で工事入札を行い、令和7年3月末の工事完了予定で工事を進めていく。 |
| 事業費積算<br>(概算)        | 建築費                                                                                                                                                                                       | 513,900千円                                                         |
|                      | 現場監理                                                                                                                                                                                      | 19,200千円                                                          |
|                      | 基本・実施設計                                                                                                                                                                                   | 28,500千円                                                          |
|                      | 合計                                                                                                                                                                                        | 561,600千円<br>(うち社会福祉充実残額充当額 329,640千円)                            |
| 地域協議会等の意見と<br>その反映状況 |                                                                                                                                                                                           |                                                                   |

## 6. 社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由

ななくさ育成園移転改築工事について、平成29年度当初予算での社会福祉施設等施設整備費国庫補助内示を受けて整備する予定としていたが不採択となった関係で整備工事も約1年、延期となったことや平成30年度決算において、新たな社会福祉充実残額が発生したことから、ななくさ白寿荘、ななくさ厚生院の老朽化施設の整備に充当するため、当初5か年だった計画を平成29年度から令和4年度までの6カ年の計画へ変更した。

その後、令和2年度当初に工事入札（4月中旬）を予定していたななくさ白寿荘いぶき大規模改修工事について、新型コロナウイルスの影響を受けて、全国的また兵庫県を含む関西圏において新型コロナウイルスが感染拡大の一途を辿り、爆発的感染も危惧されている中で収束の目途も立たない状況となった。本工事は、特別養護老人ホームの高齢のご利用者の生活エリアの改修となり、生活の場へ下請け業者等が多数出入りすることは感染リスクを完全に排除することが出来ないこと、また工事中に一たび感染が起これば施設全体に蔓延し、集団感染となる可能性が高いため、感染拡大の状況を踏まえ、ご利用者の健康を第一に考えて約9か月程度当該改修工事を延期することになった。さらには、ななくさ白寿荘いぶき大規模改修工事の延期に伴い、ななくさ厚生院移転改築整備工事の実施年度も約1年程度遅れる計画で進めていくこととなった。また、令和2年度決算において算定した社会福祉充実残額に基づき、新たにななくさ新生園の施設整備を追加して充当し、平成29年度から令和6年度までの8カ年の計画へ変更することとなったため。